

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

z dnia 25 sierpnia 2022 roku

W zakresie realizacji zadania polegającego na:

**Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku
– I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku**

zgodnie z:

1.	umową na roboty budowlane - nr 12/2022 z dnia 12 maja 2022 roku
2.	kosztorysem powykonawczym końcowym

1. Termin wykonywania zadania:

1.	Roboty rozpoczęto dnia	02 czerwca 2022 roku
2.	Termin wykonania zadania zgodnie z: - umową nr 12/2022 z dnia 12 maja 2022 roku	09 listopada 2022 roku (180 dni od podpisania umowy)
3.	Roboty zgłoszono do odbioru końcowego	17 sierpnia 2022 roku
4.	Oddanie do użytkowania zadania	24 sierpnia 2022 roku
5.	Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych	25 sierpnia 2022 roku
6.	Termin odbioru zgodnie z protokołem z przeprowadzonych czynności odbiorowych z dn. 25 sierpnia 2022 roku	25 sierpnia 2022 roku

2. Biorący udział w spotkaniu z przeprowadzonych czynności odbiorowych:

Przedstawiciel zamawiającego – inwestora:

1.	Andrzej Paruszewski	Przedstawiciel Inwestora - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku
----	---------------------	--

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1.	Hieronim Maciejewski	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branża drogowa
----	----------------------	---

2.	Artur Pięta	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego branża teletechniczna
----	-------------	---

Przedstawiciel wykonawcy:

1.	Anna Skotarek	Prezes
----	---------------	--------

Kierownik Budowy:

1.	Arkadiusz Knapkiewicz	Kierownik Budowy
----	-----------------------	------------------

3. Po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót oraz po przeanalizowaniu dokumentów stwierdza się co następuje:

1. W zakresie zgodności z dokumentacją kontraktową /z umową **12/2022 z dnia 12.05.2022 roku: zgodnie**
2. W zakresie zgodności wykonanych robót z rozliczeniem – kosztorysem powykonawczym końcowym.: **zgodnie**
3. Ogólna ocena wykonanych robót : **dobra**
4. Stwierdza się, że wielkość potrąceń z tytułu wad odbieranego obiektu została ustalona zgodnie z załączonym wyliczeniem:
 - a) - Należy uzupełnić krawędź pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem na wysokości budynku 4, 4a (szklarz)
 - b) wyregulować chodnik w miejscu zasuw wodociagowych przy budynku 4 (pizzeria)
 - c) wyregulować wysokościowo kostkę na zjeździe pomiędzy posesjami nr 6 i 8
 - d) poprawić spadki poprzeczne i podłużne w rejonie zjazdu do budynku Sanepidu w celu zlikwidowania powstającego zastoiska wody

Ustala się że powyższe prace poprawkowe zostaną wykonane do dnia 09.09.2022 r.

4. Postanawia się odebrać roboty o wartości:

1.	wartość robót według umowy na roboty budowlane 12/2022 z dnia 12.05.2022 roku	1.149.786,72 zł brutto
2.	wartość robót odebranych wcześniejszymi protokołami częściowym	387.744,86 zł brutto
3.	wartość robót odebranych do zafakturowania fakturą końcową	733.743,43 zł brutto
4.	wartość robót odebranych narastająco	1.121.488,29 zł brutto
5.	Wartość do zapłaty	733.743,43 zł brutto
słownie wartość do zapłaty: siedemset trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote i 43/100 brutto		

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej

6. Postanowienia końcowe:

Protokół odbioru końcowego – Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – 1 etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku

Niniejszy protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej za w/w robotę budowlaną.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy.

7. Uwagi wniesione podczas odbioru końcowego robót:

1. Z uwagi na brak możliwości w chwili obecnej podpisania umowy przyłączeniowej w zakresie włączenia do sieci kanalizacji deszczowej nie wykonano włączeń wybudowanych kolektorów do istniejących studni.


8. Podpisy biorących udział w odbiorze końcowego:

Przedstawiciele inwestora:


1.	Andrzej Paruszewski Kierownik ZDP Turek	 Andrzej Paruszewski Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku
----	--	--

Inspektor nadzoru:


1.	Hieronim Maciejewski	 INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO Hieronim Maciejewski Upr. budowl. i nadzoru robót drogowych GP 7342/172/94 62-700 Turek, Cisew 21a
----	----------------------	---

2.	Artur Pięta	 INSPEKTOR NADZORU mgr inż. Artur Pięta Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej Nr ewid. WKP/0369/OWOT/10
----	-------------	---

Przedstawiciel wykonawcy

1.	Anna Skotarek	 PRI Sp. z o.o. w Turku Prezes Zarządu mgr Anna Skotarek
----	---------------	---

Kierownik budowy:

1.	Arkadiusz Knapkiewicz	 Kierownik Robót Arkadiusz Knapkiewicz upr. bud. GP-7342/184/94
----	-----------------------	--

Obecni przy odbiorze końcowym:

..... -

..... -

