

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO
z dnia 16 LISTOPADA 2020 roku

W zakresie realizacji zadania polegającego na:

Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku

zgodnie z:

1.	umową na roboty budowlane - nr 19/2019 z dnia 22 października 2019 roku oraz aneksami nr 1,2,3,4,5
2.	kosztorysem powykonawczym końcowym

1. Termin wykonywania zadania:

1.	Roboty rozpoczęto dnia protokół z przekazania placu budowy	22 października 2019 roku
2.	Termin wykonania zadania zgodnie z: - umową nr 19/2019 z dnia 22 października 2019 roku oraz aneksami do umowy	16 października 2020 roku
3.	Roboty zgłoszono do odbioru końcowego - pismo o zakończeniu robót z dnia 16.10.2020 roku	16 października 2020 roku
4.	Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych	05 listopada 2020 roku
5.	Termin odbioru końcowego zgodnie z protokołem z przeprowadzonych czynności odbiorowych z dn. 16 listopada 2020 roku	16 listopada 2020 roku

2. Biorący udział w spotkaniu z przeprowadzonych czynności odbiorowych:

Przedstawiciel zamawiającego – inwestora:

1.	Andrzej Paruszewski	Przedstawiciel Inwestora - Kierownik ZDP Turek
----	---------------------	---

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1.	Andrzej Paruszewski	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
2.	Juliusz Kołęda	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – branża sanitarna
3.	Jerzy Owsiejko	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – branża elektroenergetyczna

4.	Artur Pięta	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – branża telekomunikacyjna
----	-------------	---

Przedstawiciel wykonawcy:

1.	Konrad Marek	Przedstawiciele Wykonawcy - Lider
----	--------------	-----------------------------------

2.	Jakub Wawrzyniak	Przedstawiciele Wykonawcy - Partner
----	------------------	-------------------------------------

Kierownik Budowy:

1.	Adam Janiak	Kierownik Budowy
----	-------------	------------------

3. Po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót oraz po przeanalizowaniu dokumentów stwierdza się co następuje:

1. W zakresie zgodności z dokumentacją kontraktową /z umową 19/2019 z dnia 22.10.2019 roku: **zgodnie**
2. W zakresie zgodności wykonanych robót z rozliczeniem – kosztorysem powykonawczym końcowym.: **zgodnie**
3. Ogólna ocena wykonanych robót : **dobra**
4. Stwierdza się, że wielkość potrąceń z tytułu wad odbieranego obiektu została ustalona zgodnie z załączonym wyliczeniem:

4. Postanawia się odebrać roboty o wartości:

1.	wartość robót według umowy na roboty budowlane 19/2019 z dnia 22.10.2019 roku wraz z aneksami do umowy	6.769.867,09 zł brutto
2.	wartość robót odebranych wcześniejszymi protokołami częściowym	2.588.147,15 zł brutto
3.	wartość robót odebranych do zafakturowania fakturą końcową	4.148.646,67 zł brutto
4.	wartość robót łącznie narastająco	6.736.793,82 zł brutto
5.	wartość kary w oparciu o zapisy §7 ust. 1 pkt. 1) oraz ust 4 $6.811.086,66zł \times 0,5\% = 34.055,43zł/dzień$ od 16.10.2020 do 19.10.2020 – 3dni $3 \times 34.055,43zł = 102.166,29zł$	102.166,29 zł brutto
6.	Wartość do zapłaty na podstawie kosztorysu powykonawczego końcowego wraz z uwzględnieniem kar umownych	4.046.480,38 zł brutto
słownie wartość do zapłaty: cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych i 38/100 brutto		

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej

6. Postanowienia końcowe:

Niniejszy protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej za w/w robotę budowlaną z zaznaczeniem przedłożenia wymaganego kompletu dokumentów wynikających z zapisów umowy.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy.

7. Podpisy biorących udział w odbiorze częściowym:

Przedstawiciele inwestora:

1.	Andrzej Paruszewski Kierownik ZDP Turek	<i>Andrzej Paruszewski</i> Kierownik Rady Dróg Powiatowych w Turku
----	--	--

Inspektor nadzoru:

1.	Andrzej Paruszewski	INSPEKTOR NADZORU <i>Andrzej Paruszewski</i> Uprawniony do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie obiektów budowlanych Nr ewid. WKP/7342/47192 z dnia 27.06.92r.
2.	Juliusz Kołęda	JULIUSZ KOŁĘDA TECHNIK WODNYCH MELIORACJI upr. proj. i kier. rob. w spec. instal.-inz. i wod.-melior. Nr ewid. GP 7342/31/92, GP 7342/181A/94 GP 7342/181B/94, WOHB nr WKP/WM/2207/01 62-700 Tulejów, ul. Kasztelana Zaremby 16/9
3.	Jerzy Owsiejko	uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. WKP/48/POGE/00; nr ewid. SUW267/79
4.	Artur Pięta	INSPEKTOR NADZORU <i>mgr inż. Artur Pięta</i> Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej Nr ewid. WKP/1369/OWOT/10

Przedstawiciel wykonawcy

1.	Konrad Marek	 MKSTELLA KONRAD MAREK 62-600 Kolo, ul. Południowa 37 tel. fax 63 26 21 525 NIP: 666-192-14-21 kom. +48 691 781 645 REG: 300 151 920
2.	Jakub Wawrzyniak	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych <i>Jakub Wawrzyniak</i> 62-740 Tulejów, ul. Kasztelana Zaremby 16/9 REGON 311504330, NIP 668-178-43-41 tel.: 601 158 305, 603 582 714

Kierownik budowy:

1.	Adam Janiak	KIEROWNIK BUDOWY <i>Adam Janiak</i> upr. bud. nr 47/85, 117/89, 57/90
----	-------------	---

nie wypracujemy zgody na zapis w pkt 4 ppkt. 5 i 6.