

ROZLICZENIE KOŃCOWE DOFINANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Rozliczenie zadania nr 1

1. Numer umowy o dofinansowanie: 10.122/19
2. Nazwa zadania: Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku
3. Dane Beneficjenta:
Nazwa: Powiat Turecki
Adres: ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
Telefon: 63 222 33 21

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: Karolina Karolak-Czapla
Telefon: 63 222 33 21
Faks: 63 278 83 19
E-mail: karolina.czapla@powiat.turek.pl
4. Rozliczenie za okres od 01.04.2019 do 15.12.2020
5. Kwota wydatków objętych rozliczeniem: 7.383.378,80

w tym:
wydatki kwalifikowalne 7.176.321,51
wydatki niekwalifikowalne 207.057,29
6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytułu realizacji inwestycji, które umniejszają wartość zadania:
 - przypadająca na niekwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek,
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:
 - przypadająca na kwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:

Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyższe: 7.176.321,51
7. Kwota uzyskanych odsetek od kwot przekazanego dofinansowania:
8.407,44

Kwota odsetek należnych do zwrotu:
8.407,44
8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót:
4.305.792,00

Finansowanie kwalifikowalnych wydatków zadania

9. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:
wartość zadania: 7.209.394,78 zł,
w tym:
dofinansowanie: 4.325.636 zł
budżet samorządu: 2.883.758,78 zł
10. Wydatki poniesione (zapłacone) od początku realizacji zadania, tzn. w okresie od 01.04.2019 do 15.12.2020:
kwota: 7.176.321,51 zł
11. Wydatki do poniesienia niezbędne do zakończenia realizacji zadania: 0,00 zł
12. Suma dofinansowania otrzymana od początku realizacji zadania: 4.329.119,00 zł
13. Dotychczasowy udział środków własnych (od początku realizacji zadania): 2.870.529,51 zł
14. Zgodność realizacji zadania z umową o dofinansowanie.
- czy inwestycja jest realizowana w terminie określonym w § 3 umowy o dofinansowanie?
TAK NIE
- czy inwestycja jest realizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy?
TAK NIE

Jeśli nie, proszę wyjaśnić przyczyny odstępstw:

Faktyczne rzeczowe zakończenie zadania nastąpiło 19.10.2020 r.
Stosowny zapis znajduje się w protokole odbioru końcowego.
Wykonawcy zostały naliczone kary.

15. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte rozliczeniem:

L p.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wystawca	Kwota brutto			Kwota brutto po umniejszeniach			Data zapłaty
				Razem	Kwalifikowalna	Niekwalifikowalna	Razem	Kwalifikowalna po umniejszeniu	Niekwalifikowalna po umniejszeniu	
1	FA/11/PP/2019	17.07.2019	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. ul. Komunalna 8, 62-700 Turek	256.914,29	254.577,29	2.337,00	256.914,29	254.577,29	2.337,00	14.08.2019
2	FA/13/PP/2019	21.08.2019		389.670,69	381.331,29	8.339,40	389.670,69	381.331,29	8.339,40	17.09.2019
3	22/12/2019	20.12.2019	MK STELLA	381.811,05	381.811,05	0,00	381.811,05	381.811,05	0,00	31.12.2019
4	6/07/2020	20.07.2020	Marek Konrad ul. Południowa 37, 62-600 Koto	2.206.336,10	2.060.654,61	145.681,49	2.206.336,10	2.060.654,61	145.681,49	06.08.2020
5	13/11/2020	19.11.2020		4.148.646,67	4.097.947,27	50.699,40	4.148.646,67	4.097.947,27	50.699,40	15.12.2020
Razem:				7.383.378,80	7.176.321,51	207.057,29		7.176.321,51	207.057,29	
				Dofinansowanie	4.305.792,00		Dofinansowanie	4.305.792,00		
				Wkład własny	2.870.529,51		Wkład własny	2.870.529,51		
				Suma	7.176.321,51		Suma	7.176.321,51		

16. Stopień wykonania zadania – rzeczowy i finansowy - odniesienie do planowanego kwalifikowalnego zakresu rzeczowego wskazanego w Załączniku nr 1 do umowy:

Długość odcinków dróg objętych zadaniem (km)			
Droga powiatowa/gminna (wskazać rodzaj drogi i numer/wskazać brak statusu drogi publicznej)	Budowa (Rozbudowa)	Przebudowa	Remont
droga powiatowa nr 4508P	1,958		

Przyczyny różnic (o ile występują):

Harmonogram rzeczowo - finansowy					
L.p.	Elementy i rodzaje robót		Koszty kwalifikowalne		% kosztów wykonanych
	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
1	Roboty przygotowawcze	Roboty przygotowawcze	44.487,99	44.487,99	100
2	Roboty rozbiórkowe	Roboty rozbiórkowe	82.140,43	82.140,43	100
3	Zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu	Zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu			
4	Roboty ziemne	Roboty ziemne	633.451,64	633.451,64	100
5	Podbudowy	Podbudowy	1.459.199,15	1.458.641,47	99,96
6	Nawierzchnie	Nawierzchnie	2.210.862,85	2.213.566,50	100,12
7	Elementy ulic	Elementy ulic	794.217,98	774.739,55	97,55
8	Elementy bezpieczeństwa ruchu	Elementy bezpieczeństwa ruchu	74.675,61	74.675,61	100
9	Roboty wykończeniowe	Roboty wykończeniowe	342.678,59	347.601,78	101,44
10	Roboty inne	Roboty inne	21.219,90	21.219,90	100
11	Kanalizacja deszczowa	Kanalizacja deszczowa	1.476.439,11	1.455.775,11	98,60
12	Roboty wodociągowe	Roboty wodociągowe			
13	Roboty telekomunikacyjne	Roboty telekomunikacyjne			
14	Roboty elektroenergetyczne	Roboty elektroenergetyczne			
15	Budowa oświetlenia	Budowa oświetlenia	70.021,53	70.021,53	100
	suma		7.209.394,78	7.176.321,51	99,54

Przyczyny różnic (o ile występują):

Wykonanie finansowe zadania (kwalifikowane)			
Planowana wartość zadania (wg. umowy)	Wartość wykonanego zadania (po zakończeniu inwestycji)	% wykonania finansowego	Przyczyny różnic (o ile występują)
7.209.394,78	7.176.321,51	99,54	niższy koszt wykonania, rozliczenie kosztorysowe

Droga					
Odcinki (lp.)	Nr drogi	Rodzaj robót (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont)	Długość odcinka (w km)	kilometraż	
				od 0+000	do 0+000
1	4508P	przebudowa	1,958	0+000	1+958
SUMA:			1,958		

Jezdnia			
odcinki	przekrój	klasa	szerokość
1	1x2	Z	(Z) 3,00 m

Chodnik			
Odcinki	Chodnik	Długość (w km)	
		istniejący	nowoprojektowany
1	str. lewa		0,034+1,924=1,958
	str. prawa		0,346
	SUMA		2,304

Droga rowerowa						
Odcinki	Droga rowerowa	Długość (w km)				
		poza jezdnią			po jezdni po pasie ruchu dla rowerów	
		istniejąca	nowoprojektowana		istniejąca	nowoprojektowana
			jednokierunkowa	dwukierunkowa		
1	str. lewa					
	str. prawa			0,346		
	SUMA:			0,346		

Droga pieszo - rowerowa			
Odcinki	Droga pieszo - rowerowa	Długość (w km)	
		istniejąca	nowoprojektowana
1	str. lewa		
	str. prawa		1,612
	SUMA		1,612

Odwodnienie			
Odcinki		Nowoprojektowane	
		kolector kanalizacji deszczowej (w km)	rów/rowy (w km)
1	str. lewa	1,337	
	str. prawa	0,621	
	SUMA	1,958	

Przystanki	
liczba	w tym z peronami
0	0

Skrzyżowania (liczba)		
z dr. powiatową	z dr. wojewódzką	z dr. krajową
1	0	0

Rozwiązania specjalne	
Rodzaj rozwiązania (wymienić)	ilość (szt.)

Oświadczenia Beneficjenta:

Oświadczam, że wniosek i inne dokumenty zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą, a wnioskowane dofinansowanie jest na minimalnym poziomie umożliwiającym realizację zadania.

Oświadczam, że w całym procesie inwestycyjnym zostały zachowane wymogi przepisów o zamówieniach publicznych.

Oświadczam, że wkład własny obejmuje wyłącznie środki nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej.

Oświadczam, że w wyniku realizacji zadania objętego umową inwestycja została zaliczona do kategorii dróg powiatowych/gminnych. Jednocześnie załączam odpowiednią uchwałę oraz wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, w którym dokonano publikacji uchwały.

Turek, 31.12.2020 r.

.....
(miejsowość, data)

STAROSTA

WICESTAROSTA

Dariusz Kaluźni
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

Maciej Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Prowokacji
Roman Kacprzak