

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Tadeusza Kościuszki

ul. Kościuszki 4

62-700 TUREK

tel. 63 278 46 95, fax 63 278 46 00

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

z dnia 23 sierpnia 2022 roku

zgodnie z paragrafem 10 ust. 3 pkt. 2

umowy o roboty budowlane z dnia 15 kwietnia 2022 roku

i aneksu nr 1 z dnia 16 sierpnia 2022 roku do ww. umowy

dot.

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku

Zamawiający - inwestor:

Powiat Turecki, z siedzibą ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, NIP 6681940189,

reprezentowany przez:

Danutę Szczepanik - Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku, z siedzibą przy ul. Kościuszki 4, 62-700 Turek,

działającego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Tureckiego,

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

1. **Danuta Szczepanik** – Przedstawiciel Zamawiającego, Dyrektor I LO w Turku
2. **Paweł Śliwka** - Przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Gospodarczy I LO w Turku
3. **Witold Rosiak** - Inspektor nadzoru inwestorskiego

i

Wykonawca - robót budowlanych firma:

RS Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Generała Grochowskiego 6/63, 05-500 Piaseczno

REGON 142906638, NIP 525 250 47 31

reprezentowaną przez:

Romana Gajka - Prezesa Zarządu

Przedstawiciel wykonawcy:

1. **Roman Gajek** - Prezes firmy RS Inwestycje sp.zo.o,
Kierownik robót konstrukcyjnych

na podstawie nw. dokumentów:

1. Umowy o roboty budowlane z dnia 15 kwietnia 2022 roku
 2. Protokołu konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych z dnia 08 sierpnia 2022 roku
 3. Protokołu konieczności nr 2 wykonania robót zamiennych z dnia 19 sierpnia 2022 roku
 4. Aneksu nr 1 z dnia 16 sierpnia 2022 roku do ww. umowy
 5. Aneksu nr 2 z dnia 19 sierpnia 2022 roku do ww. umowy
 6. Kosztorysu powykonawczego częściowego z dnia 19 sierpnia 2022 roku
- sporządzony zostaje **protokół odbioru częściowego** zawierający nw. elementy:

I. Termin wykonania zadania:

1. Termin rozpoczęcia robót (protokół przekazania placu budowy)
28 czerwca 2022 roku

2. Termin końcowy zakończenia robót (zgodnie z umową z dnia 15 kwietnia 2022 roku)
23 czerwca 2023 roku (360 dni od daty przekazania placu budowy)
3. Termin zgłoszenia do odbioru częściowego (pismo wykonawcy z dnia 19 sierpnia 2022 r)
19 sierpnia 2022 roku
4. Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych częściowych
22 sierpnia 2022 roku
5. Termin zakończenia czynności odbiorowych zgodnie z protokołem odbioru częściowego
23 sierpnia 2022 roku
6. Termin oddania do użytkowania robót częściowych
nie dotyczy

II. Ustalenia z przeprowadzonych czynności odbiorowych częściowych:

Po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót częściowych oraz po przeanalizowaniu dokumentów stwierdza się co następuje:

Potwierdza się zgodność wykonanych robót z ww. dokumentacją

Umowa o roboty budowlane z dnia 15 kwietnia 2022 roku

Protokół konieczności nr 1 wykonania robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych z dnia 08 sierpnia 2022 roku

Protokół konieczności nr 2 wykonania robót zamiennych z dnia 19 sierpnia 2022 roku

Aneks nr 1 z dnia 16 sierpnia 2022 roku do ww. umowy

Aneks nr 2 z dnia 19 sierpnia 2022 roku do ww. umowy

Kosztorysu powykonawczego częściowego z dnia 19 sierpnia 2022 roku

1. Ogólna ocena odebranych robót – **dobra**
2. **Nie stwierdzono wad** odbieranych robót
3. **Nie stwierdzono usterek** odbieranych robót
4. Brak potrażeń z tyłu wad odbieranych robót
5. Roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
6. Jakość wykonanych robót - **dobra**

III. Wartość odebranych robót częściowych

1. Wartość robót według umowy na roboty budowlane z dnia 15 kwietnia 2022 roku
2.114.600,08 zł brutto
2. Wartość robót według aneksu nr 1 z dnia 16 sierpnia 2022 roku do ww. umowy
2.150.773,29 zł brutto
3. Wartość robót według aneksu nr 2 z dnia 19 sierpnia 2022 roku do ww. umowy
2.128.816,46 zł brutto
4. Wartość robót odebranych wcześniejszymi protokołami częściowymi
0,00 zł brutto
5. Wartość robót odebranych na podstawie kosztorysu powykonawczego częściowego z dnia 18 sierpnia 2022 roku
1.012.128,81 zł brutto

6. Procentowa wartość odebranych robót częściowych w stosunku do całkowitego wynagrodzenia wykonawcy
47,54%
7. Wartość do zapłaty na podstawie protokołu odbioru częściowego z dnia 23 sierpnia 2022 r
1.012.128,81 zł brutto
słownie: jeden milion dwanaście tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych brutto i 81/100.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Odebranie robót częściowych nie powoduje wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej i dokonania nowego zgłoszenia wykonania robót budowlanych, wszelkie zmiany zostaną uwzględnione w dokumentacji powykonawczej
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej przez TU UNIQA nr 998056176427 i nr 998056176428 w dniu 13.05.2022
3. Odbierane roboty częściowe były wykonywane przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców
4. Niniejszy protokół **stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej** za ww. robotę

V. Uwagi wniesione podczas obioru częściowego – bez uwag

Protokół odbioru częściowego sporządzono w dwóch egzemplarzach po jeden dla każdej ze stron.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

Danuta Szczepanik – Przedstawiciel Zamawiającego, Dyrektor I LO w Turku

DIREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Turku

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. **Tadeusza Kościuszki**

ul. **Kościuszki 4**

62-700 TUREK

tel. 63 278 46 95, fax 63 278 46 90

Danuta Szczepanik

Paweł Śliwka - Przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Gospodarczy I LO w Turku

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Paweł Śliwka

Witold Rosiak - Inspektor nadzoru inwestorskiego

mgr inż. WITOLD ROSIAK
upr. bud. do kierowania robotami bud.
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr 7132/27/W/2000

Przedstawiciel wykonawcy:

Roman Gajek - Prezes Zarządu RS Inwestycje sp.zo.o,
Kierownik budowy branża konstrukcyjna

RS INWESTYCJE Sp. z o.o.
ul. Generała Grochowskiego 6 m. 63
05-500 Piaseczno
NIP: 525-250-47-31

Kierownik budowy
inż. Roman Gajek
upr. bud. nr. MAZ/0227WR/16/13