

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

z dnia 08 listopada 2021 roku

W zakresie realizacji zadania polegającego na:

**Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń  
w m. Cichów**

zgodnie z:

1.	umową na roboty budowlane - nr 03/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 30.09.2021
2.	kosztorysem powykonawczym końcowym

1. Termin wykonywania zadania:

1.	Roboty rozpoczęto dnia protokół z przekazania placu budowy	19 lipca 2021 roku
2.	Termin wykonania zadania zgodnie z: - umową nr 03/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku	12 grudnia 2021 roku (150 dni od podpisania umowy)
3.	Roboty zgłoszono do odbioru końcowego	28 października 2021 roku
4.	Oddanie do użytkowania zadania (pozwolenie na użytkowanie)	21 października 2021 roku
5.	Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych	08 listopada 2021 roku
6.	Termin odbioru zgodnie z protokołem z przeprowadzonych czynności odbiorowych z dn. 08 listopada 2021 roku	08 listopada 2021 roku

2. Biorący udział w spotkaniu z przeprowadzonych czynności odbiorowych:

Przedstawiciel zamawiającego – inwestora:

1.	Andrzej Paruszewski	Przedstawiciel Inwestora - Kierownik ZDP Turek
----	---------------------	---

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1.	Witold Rosiak	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
----	---------------	----------------------------------

Przedstawiciel wykonawcy:

1.	Klaudia Adamczyk	VEKTOR Klaudia Bednarz - właściciel
----	------------------	-------------------------------------

**Kierownik Budowy:**

1.	Tomasz Pikuła	Kierownik Budowy
----	---------------	------------------

**3. Po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót oraz po przeanalizowaniu dokumentów stwierdza się co następuje:**

1. W zakresie zgodności z dokumentacją kontraktową /z umową 03/2021 z dnia 14.07.2021 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 30.09.2021 r.:  
**zgodnie**
2. W zakresie zgodności wykonanych robót z rozliczeniem – kosztorysem powykonawczym.:  
**zgodnie**
3. Ogólna ocena wykonanych robót : **dobra**
4. Stwierdza się, że wielkość potrąceń z tytułu wad odbieranego obiektu została ustalona zgodnie z załączonym wyliczeniem:

**nie stwierdzono wad**

**4. Postanawia się odebrać roboty o wartości:**

1.	wartość robót według umowy na roboty budowlane 03/2021 z dnia 14.07.2021 roku wraz z aneksem z dnia 30.09.2021 r.	844.651,16 zł brutto
2.	wartość robót odebranych protokołem częściowym z dnia 11.10.2021 roku	410.466,10 zł brutto
3.	wartość robót odebranych do zafakturowania fakturą końcową	396.630,35zł brutto
4.	wartość robót łącznie narastająco	807.096,46 zł brutto
5.	Wartość do zapłaty na podstawie kosztorysu powykonawczego	396.630,35 zł brutto
słownie wartość do zapłaty: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści złotych i 35/100 brutto		

**5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie pieniężnej w wysokości **37.548,16 zł brutto**

W terminie do dnia 08.12.2021 r. zostanie zwrócone 70% zabezpieczenia tj. **26.283,71zł brutto**

W terminie do dnia 23.11.2026 r. zostanie zwrócone 30% zabezpieczenia tj. **11.264,45zł brutto**

**6. Postanowienia końcowe:**

Niniejszy protokół odbioru końcowego **stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej za w/w robotę budowlaną.**

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy.

7. Uwagi wniesione podczas odbioru robót:

.....


.....

8. Podpisy biorących udział w odbiorze:

Przedstawiciele inwestora:

1.	Andrzej Paruszewski Kierownik ZDP Turek	 Andrzej Paruszewski Kierownik Zespołu Działalności w Turku
----	--	--

Inspektor nadzoru:

1.	Witold Rosiak	 mgr inż. WITOLD ROSIAK upr. bud. do kierowania robotami bud. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 7132/27/W/2000
----	---------------	---

Przedstawiciel wykonawcy

1.	Klaudia Adamczyk	 "VEKTOR KLAUDIA BEDNARZ" WŁAŚCICIEL Klaudia Adamczyk
----	------------------	---

Kierownik budowy:

1.	Tomasz Pikuła	mgr inż. Tomasz Pikuła uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności Mostowej nr ewid.: WKP/0121/OWOM/11
----	---------------	--

Obecni przy odbiorze

..... - .....

..... - .....

..... - .....