

## ROZLICZENIE KOŃCOWE DOFINANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

### Rozliczenie zadania nr 1

1. Numer umowy o dofinansowanie: 10.252/19
2. Nazwa zadania: Przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie
3. Dane Beneficjenta:  
Nazwa: Powiat Turecki  
Adres: ul. Kaliska 59, 62-700 Turek  
Telefon: 63 222 33 21  
  
Osoba do kontaktu:  
Imię i nazwisko: Karolina Karolak-Czapla  
Telefon: 63 222 33 21  
Faks: 63 278 83 19  
E-mail: [karolina.czapla@powiat.turek.pl](mailto:karolina.czapla@powiat.turek.pl)
4. Rozliczenie za okres od 01.12.2019 do 12.08.2020
5. Kwota wydatków objętych rozliczeniem: 464.181,32  
  
w tym:  
wydatki kwalifikowalne 464.181,32  
wydatki niekwalifikowalne 0,00
6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytułu realizacji inwestycji, które umniejszają wartość zadania:
  - przypadająca na niekwalifikowalny zakres zadania:  
kwota otrzymanych odsetek, .....
  - rozliczenia kar umownych .....
  - przychodu: .....
  - przypadająca na kwalifikowalny zakres zadania:  
kwota otrzymanych odsetek .....
  - rozliczenia kar umownych .....
  - przychodu: .....  
Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyższe: 464.181,32
7. Kwota uzyskanych odsetek od kwot przekazanego dofinansowania:  
596,17  
  
Kwota odsetek należnych do zwrotu:  
596,17
8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót:  
278.508,00

### Finansowanie kwalifikowalnych wydatków zadania

9. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:  
wartość zadania: 554.088,58 zł,  
w tym:  
dofinansowanie: 332.453,00 zł  
budżet samorządu: 221.635,58 zł
10. Wydatki poniesione (zapłacone) od początku realizacji zadania, tzn. w okresie od 01.12.2019 do 12.08.2020:  
kwota: 554.088,58 zł
11. Wydatki do poniesienia niezbędne do zakończenia realizacji zadania: 0,00 zł
12. Suma dofinansowania otrzymana od początku realizacji zadania: 332.453,00 zł
13. Dotychczasowy udział środków własnych (od początku realizacji zadania): 185.673,32 zł
14. Zgodność realizacji zadania z umową o dofinansowanie.
  - czy inwestycja jest realizowana w terminie określonym w § 3 umowy o dofinansowanie?  
**TAK** NIE
  - czy inwestycja jest realizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy?  
**TAK** NIE

Jeśli nie, proszę wyjaśnić przyczyny odstępstw:

.....  
.....

## 15. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte rozliczeniem:

L p.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wystawca	Kwota brutto			Kwota brutto po umniejszeniach			Data zapłaty
				Razem	Kwalifikowalna	Niekwalifikowalna	Razem	Kwalifikowalna po umniejszeniu	Niekwalifikowalna po umniejszeniu	
1	1/07/2020	14.07.2020	Przedsiębiorstwo robót wodno-kanalizacyjnych Dominika Wawrzyniak, ul. Kasztelana Zaremby 16/9, Tuliszków	464.181,32	464.181,32	0,00	464.181,32	464.181,32	0,00	12.08.2020
			Razem:	464.181,32	464.181,32	0,00	464.181,32	464.181,32	0,00	
				Dofinansowanie	278.508,00		Dofinansowanie	278.508,00		
				Wkład własny	185.673,32		Wkład własny	185.673,32		
				Suma	464.181,32		Suma	464.181,32		

16. Stopień wykonania zadania – rzeczowy i finansowy - odniesienie do planowanego kwalifikowalnego zakresu rzeczowego wskazanego w Załączniku nr 1 do umowy:

<b>Długość odcinków dróg objętych zadaniem (km)</b>			
Droga powiatowa/gminna (wskazać rodzaj drogi i numer/wskazać brak statusu drogi publicznej)	Budowa (Rozbudowa)	Przebudowa	Remont
droga powiatowa nr 4490P		0,393	

Przyczyny różnic (o ile występują):

<b>Harmonogram rzeczowo - finansowy</b>					
L.p.	Elementy i rodzaje robót		Koszty kwalifikowalne		% kosztów wykonanych
	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
1	Roboty przygotowawcze	Roboty przygotowawcze	39.849,43	18.232,47	45,75
2	Roboty ziemne	Roboty ziemne	97.793,59	66.652,37	68,16
3	Roboty montażowe	Roboty montażowe	210.539,00	167.743,12	79,67
4	Konstrukcja nawierzchni	Konstrukcja nawierzchni	177.956,18	173.755,95	97,64
5	Roboty wykończeniowe	Roboty wykończeniowe	27.950,38	37.797,41	135,23
	suma		554.088,58	464.181,32	83,77

Przyczyny różnic (o ile występują):

<b>Wykonanie finansowe zadania (kwalifikowane)</b>			
Planowana wartość zadania (wg. umowy)	Wartość wykonanego zadania (po zakończeniu inwestycji)	% wykonania finansowego	Przyczyny różnic (o ile występują)
554.088,58	464.181,32	83,77	niższy koszt wykonania, rozliczenie kosztorysowe

<b>Droga</b>					
Odcinki (lp.)	Nr drogi	Rodzaj robót (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont)	Długość odcinka (w km)	kilometraż	
				od 0+000	do 0+000
1	4490P	przebudowa	0,393	0+000	0+393
		SUMA:	0,393		

<b>Jezdnia</b>			
odcinki	przekrój	klasa	szerokość
1	1x2	L	(L) 2,75 m

<b>Chodnik</b>			
Odcinki	Chodnik	Długość (w km)	
		istniejący	nowoprojektowany
1	str. lewa	0,024	0,369
	str. prawa		
	SUMA	0,024	0,369

<b>Droga rowerowa</b>						
Odcinki	Droga rowerowa	Długość (w km)				
		poza jezdnią			po jezdni po pasie ruchu dla rowerów	
		istniejąca	nowoprojektowana		istniejąca	nowoprojektowana
			jednokierunkowa	dwukierunkowa		
1	str. lewa					
	str. prawa					
	SUMA:					

<b>Droga pieszo - rowerowa</b>			
Odcinki	Droga pieszo - rowerowa	Długość (w km)	
		istniejąca	nowoprojektowana
1	str. lewa		
	str. prawa		
	SUMA		

<b>Odwodnienie</b>			
Odcinki		Nowoprojektowane	
		kolektor kanalizacji deszczowej (w km)	rów/rowy (w km)
1	str. lewa	0,393	
	str. prawa		
	SUMA	0,393	

<b>Przystanki</b>	
liczba	w tym z peronami
0	0

<b>Skrzyżowania (liczba)</b>		
z dr. powiatową	z dr. wojewódzką	z dr. krajową
0	0	0

<b>Rozwiązania specjalne</b>	
Rodzaj rozwiązania (wymienić)	ilość (szt).

Oświadczenia Beneficjenta:

Oświadczam, że wniosek i inne dokumenty zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą, a wnioskowane dofinansowanie jest na minimalnym poziomie umożliwiającym realizację zadania.

Oświadczam, że w całym procesie inwestycyjnym zostały zachowane wymogi przepisów o zamówieniach publicznych.

Oświadczam, że wkład własny obejmuje wyłącznie środki nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej.

Oświadczam, że w wyniku realizacji zadania objętego umową inwestycja została zaliczona do kategorii dróg powiatowych/gminnych. Jednocześnie załączam odpowiednią uchwałę oraz wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, w którym dokonano publikacji uchwały.

Turek, 13.08.2020 r.

.....  
(miejsowość, data)

**STAROSTA**

*Dariusz Kaluźny*

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta);

**WICESTAROSTA**

*Władysław Karcki*

*Roman Kacprzak*  
Przewodniczący Wydziału Inwestycji,  
Zamówień i Wykonawczych Umów

**Roman Kacprzak**



Przebudowa drogi – budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie

Wydatki kwalifikowalne - ogółem: 464 181,32 zł

Dofinansowanie z Funduszu Drog Samorządowych: 278 518,00 zł

Wkład własny Powiatu Turczańskiego: 185 673,32 zł



Wojewódzki Urząd Miejscowości w Poznaniu

Powiat Turczański

