

(pieczęć Wnioskodawcy)
IZP.3153.8.2021

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Sprawozdanie kwartalne z realizacji zadania inwestycyjnego

| | |
|----|---|
| 1. | Umowa o dofinansowanie nr 2021/0144/1530/SubA/DIS/SP z dnia 6.12.2021 r. |
| 2. | Nazwa Wnioskodawcy: Powiat Turecki |
| 3. | Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku |
| 4. | Sprawozdanie kwartalne składane wg stanu (zaznaczyć właściwe) <input checked="" type="checkbox"/> sprawozdanie za I kwartał wg stanu na dzień 31 marca 2022 r. <input type="checkbox"/> sprawozdanie za II kwartał wg stanu na dzień 30 czerwca r. <input type="checkbox"/> sprawozdanie za III kwartał wg stanu na dzień 30 września r. <input type="checkbox"/> sprawozdanie za IV kwartał wg stanu na dzień 31 grudnia r. |
| 5. | Stan zaawansowania zadania inwestycyjnego (zaznaczyć właściwe): <input type="checkbox"/> przed ogłoszeniem zamówienia publicznego <input type="checkbox"/> zamówienie publiczne ogłoszone <input checked="" type="checkbox"/> zawarta umowa z wykonawcą <input type="checkbox"/> prace budowlane w toku <input type="checkbox"/> prace budowlane zakończone |
| 6. | Ocena zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego, realizacja zadania przebiega (zaznaczyć właściwe): <input type="checkbox"/> z przyspieszeniem w stosunku do harmonogramu <input checked="" type="checkbox"/> zgodnie z harmonogramem <input type="checkbox"/> z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu <input type="checkbox"/> z opóźnieniem zagrażającym terminowej realizacji zadania i wykorzystaniu dofinansowania |
| 7. | Termin zakończenia zadania inwestycyjnego: wg umowy o dofinansowanie – 31.10.2023 r. prognozowany - 31.10.2023 r. |
| 8. | Planowana całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: wg umowy o dofinansowanie: 8.321.931,00 zł końcowa, prognozowana: 10.166.897,89 zł |

| 9. Wydatki poniesione ogółem od początku realizacji zadania 0,00 zł, w tym: | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Rok | Wydatki poniesione od początku realizacji zadania ze środków własnych i innych (zł): | Dofinansowanie przyznane ze środków FRKF (zł): | Dofinansowanie wykorzystane ze środków FRKF (zł): | Dofinansowanie wykorzystane ze środków FRKF (%): |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Łącznie: | | | | |

Uwagi:

.....

podpisy osób upoważnionych

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

SKARBNIK

Teresa Borkowska

Załączniki:

Roman Kacprzak
 Naczelnik Wydziału Inwestycji,
 Zamówień Publicznych i Projektów

Roman Kacprzak