



Turek, dnia 2022-08-04

IZP.3153.3.2021

**Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań**

dotyczy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

dotyczy zadania: Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku –

I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku

Umowa nr 9.15/22 z 25.04.2022 r.

W załączeniu przesyłamy dokumenty rozliczeniowe dot. pierwszej płatności w ramach realizowanego zadania.

Z poważaniem,

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Karolina Karolak-Czapla
Wiceprezident Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Projektów

Karolina Karolak-Czapla

Karolina Karolak-Czapla
karolina.czapla@powiat.turek.pl
63 222 33 21

INFORMACJA O ROZLICZENIU DOKONANYCH PŁATNOŚCI I WYKONANYCH ROBÓT W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót nr: 1

1. Numer umowy o dofinansowanie: **9.15/22 z 25 kwietnia 2022 r.**
2. Nazwa zadania: **Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku**
3. Dane Beneficjenta:
Nazwa: **Powiat Turecki**
Adres: **ul. Kaliska 59, 62-700 Turek**
Telefon: **63 222 33 21**

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: **Karolina Karolak-Czapla**
Telefon: **63 222 33 21**
E-mail: karolina.czapla@powiat.turek.pl
4. Rozliczenie za okres od **19.05.2022** do **2.08.2022** (winien obejmować wszystkie zdarzenia finansowe i rzeczowe dokumentowane w informacji)
5. Kwota wydatków objętych rozliczeniem: **389.244,86 zł**

w tym:
wydatki kwalifikowalne **389.244,86 zł**
wydatki niekwalifikowalne **0,00 zł**
6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytułu realizacji inwestycji, które umniejszają wartość zadania:
 - przypadająca na niekwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek,
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:

 - przypadająca na kwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:
- Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyższe: **389.244,86 zł**
7. Kwota uzyskanych odsetek bankowych od kwot przekazanego dofinansowania:

Kwota Data przelania do FDS:
8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót: **177.223,18 zł**

Finansowanie kwalifikowalnych wydatków zadania

9. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:
wartość zadania: **1.151.286,72 zł**,
w tym:
dofinansowanie: **524.173,72 zł**
budżet samorządu: **627.113,00 zł**
10. Wydatki poniesione (zapłacone) od początku realizacji zadania, tzn. w okresie
od **19.05.2022** do **2.08.2022**
kwota: **389.244,86 zł**
11. Wydatki do poniesienia niezbędne do zakończenia realizacji zadania **762.041,86 zł**
12. Suma dofinansowania otrzymana od początku realizacji zadania: **262.086,86 zł**
13. Dofinansowanie pobrane w nadmiernej wysokości i zwrócone do RFRD:

Kwota data zwrotu:
- Kwota odsetek od kwoty dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości, które nie zostało
zwrócone w terminie:

Kwota data zwrotu:
14. Dotychczasowy udział środków własnych (od początku realizacji zadania): **212.021,68 zł**
15. Zgodność realizacji zadania z umową o dofinansowanie w okresie objętym wnioskiem.
- czy inwestycja jest realizowana w terminie określonym w § 3 umowy o dofinansowanie?
TAK NIE
- czy inwestycja jest realizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w
Załączniku nr 1 do umowy?
TAK NIE
- Jeśli nie, proszę wyjaśnić przyczyny odstępstw:

.....
.....

16. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte informacją:

Lp	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wystawca	Razem	Kwalifikowalna	Niekwalifikowalna	Razem	Kwalifikowalna po umniejszeniu	Niekwalifikowalna po umniejszeniu	Data zapłaty
1	FV/8/06/2022	3.06.2022	Artykuły Reklamowe GABRO Drukarnia Wielkoformatowa, Brzeźno, ul. Główna 44, 62-513 Krzymów	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	9.06.2022
2	FA/14/PP/2022	15.07.2022	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Komunalna 8, 62-700 Turek	387.744,86	387.744,86	0,00	387.744,86	387.744,86	0,00	2.08.2022
Razem:				389.244,86	389.244,86	0,00	389.244,86	389.244,86	0,00	
Dofinansowanie				177.223,18	177.223,18		177.223,18	177.223,18		
Wkład własny				212.021,68	212.021,68		212.021,68	212.021,68		

17. Informacja o zrealizowanym zakresie zadania

Harmonogram rzeczowo - finansowy						
L.p.	Elementy i rodzaje robót	Koszty kwalifikowalne (planowane)	Koszty wykonane (w okresie rozliczenia)	Koszty wykonane (narastająco od początku realizacji zadania)	Procent wykonanych kosztów od początku realizacji zadania (%)	
1	Roboty przygotowawcze – b.d.	62.621,28	57.022,63	57.022,63	91	
2	Roboty ziemne – b.d.	17.156,34	15.556,24	15.556,24	91	
3	Odwodnienie korpusu drogowego – b.d.	53.664,29	34.103,66	34.103,66	64	
4	Podbudowy – b.d.	156.642,23	44.979,64	44.979,64	29	
5	Nawierzchnie – b.d.	457.045,98	67.414,45	67.414,45	15	
6	Oznakowanie dróg i urz.bezpr.r. – b.d.	16.715,70	0,00	0,00	0	
7	Elementy ulic – b.d.	126.736,13	40.983,60	40.983,60	32	

8	Zieleni drogowa – b.d.	23.469,51	7.380,00	7.380,00	31
9	Inne roboty – b.d.	48.976,14	0,00	0,00	0
10	Wymagania ogólne – b.s.	10.232,72	5.495,80	5.495,80	54
11	Roboty ziemne – b.s.	32.041,99	25.023,98	25.023,98	78
12	Odwodnienie korpusu drogowego – b.s.	111.514,26	80.123,12	80.123,12	72
13	Podbudowy – b.s.	14.405,76	9.661,74	9.661,74	67
14	Nawierzchnie – b.s.	18.564,39	0,00	0,00	0
15	Tablica informacyjna	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
	suma	1.151.286,72	389.244,86	389.244,86	34

Turek, 04.08.2022 r.

(miejscowość, data)

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

WICESTAROSTA

Władysław Karcki

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU TURECKIEGO

SKARBNIK

Teresa Borkowska

Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Zamawiający Publicznych Projektów
Rafał Karkuziak