

Rozliczenie dofinansowania					
Wnioskodawca (nazwa i województwo):		Powiat Turecki (województwo wielkopolskie)			
Umowa o dofinansowanie nr:		2022/0101/1530/SubA/DIS/SP/21	z dnia:	17.02.2022	
Nazwa Zadania inwestycyjnego:		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej długości 333,333 m oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku			
W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego Wnioskodawca oświadcza, że zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym ujętym w umowie o dofinansowanie oraz we wniosku inwestycyjnym i zbiorczym zestawieniu kosztów, a także oświadcza, że wykonał tablicę informacyjną, zgodnie ze wzorem.					
1	Efekt rzeczowy uzyskany w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego:				
Zrealizowano zaplanowany efekt rzeczowy w postaci przebudowy bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Efekt rzeczowy: 4-torowa bieżnia o długości 333,333 m o szerokości toru 1,22 m; nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, skocznie z rozbiegami do trójskoku i skoku w dal. Obiekt ma charakter ogólnodostępny. Obiekt będzie utrzymany na właściwym poziomie technicznym oraz zgodnie z przeznaczeniem.					
2	Planowana całkowita wartość wydatków związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego według § 4 ust. 1 umowy o dofinansowanie:			2.142.521,00 zł	
3	Rzeczywista ostateczna wartość Zadania inwestycyjnego:			2.148.536,45 zł	
4	Rzeczywista ostateczna wartość wydatków związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego:			2.148.536,45 zł	
5	Przyznane dofinansowanie (§ 4 ust. 4 umowy o dofinansowanie):			1.071.200,00 zł	
6	Wykorzystane dofinansowanie:			1.071.200,00 zł	
7	Dofinansowanie niewykorzystane:			0,00 zł	
8	Dofinansowanie zwrócone do Ministerstwa Sportu:			0,00 zł	
9	Data zakończenia zadania inwestycyjnego: data uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu sportowego, a w przypadku, gdy nie jest ona wymagana data odbioru końcowego tego obiektu sportowego			24.10.2022	
10	Data ostatniej płatności dokonanej za zrealizowane zadanie inwestycyjne:			21.11.2022	
11	Zestawienie uzyskanych w toku realizacji zadania inwestycyjnego dochodów oraz zwrotów podatku VAT:				
	Nr dokumentu księgowego/faktury, których dotyczy uzyskanie zwrotu, bądź dochodu	Kwota uzyskanego nieprzewidzianego dochodu/zwrotu podatku VAT	Kwota zwrotu dofinansowania do Ministerstwa	Data uzyskania nieprzewidzianego dochodu/zwrotu podatku VAT	Data wpłaty na rachunek Ministerstwa
11.1					
11.2					
11.3					
	SUMA	0	0		

Załączniki:

- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, jeśli jej uzyskanie jest wymagane dla zadania inwestycyjnego
- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia protokołu odbioru końcowego
- Sprawozdanie z poniesionych wydatków związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego sporządzone na formularzu nr 3
- Zdjęcie tablicy informacyjnej umieszczonej na terenie obiektu
- Dwa zdjęcia przedstawiające uzyskany efekt rzeczowy zadania inwestycyjnego
- Inne dokumenty określone w programie inwestycyjnym i umowie o dofinansowanie (proszę wymienić):

Potwierdzamy prawdziwość powyższych oświadczeń i informacji pod rygorem konieczności zwrotu na rzecz dysponenta środków przekazanej kwoty dofinansowania, wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

STAROSTA

WICESTAROSTA

SKARBNIK
Teresa Borkowska

Dariusz Kaluski

03/01/2023 r., Turek. Data, miejscowość, pieczęcie i podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę i Skarbnika/Głównego Księgowego

Dokument sporządził:

Imię i nazwisko: Karolina Karolak-Czapla

Nr telefonu: 63 222 33 21

Adres email: karolina.czapla@turek.starostwo.gov.pl

Wydział Inwestycji,
Instytut Inżynierii i Projektów
Roman Kacprzak