

## ROZLICZENIE KOŃCOWE DOFINANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

1. Numer umowy o dofinansowanie: **9.14/22 z 25 kwietnia 2022 r.**
  2. Nazwa zadania: **Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Długa Wieś - budowa chodnika - etap II**
  3. Dane Beneficjenta:  
Nazwa: **Powiat Turecki**  
Adres: **ul. Kaliska 59, 62-700 Turek**  
Telefon: **63 222 33 21**  
  
Osoba do kontaktu:  
Imię i nazwisko: **Karolina Karolak-Czapla**  
Telefon: **63 222 33 21**  
E-mail: [karolina.czapla@powiat.turek.pl](mailto:karolina.czapla@powiat.turek.pl)
  4. Rozliczenie za okres od **21.06.2022** do **01.12.2022** (winien obejmować wszystkie zdarzenia finansowe i rzeczowe dokumentowane w informacji)
  5. Kwota wydatków objętych rozliczeniem: **333.839,48 zł**  
w tym:  
wydatki kwalifikowalne **333.839,48 zł**  
wydatki niekwalifikowalne.....
  6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytułu realizacji inwestycji, które umniejszają wartość zadania:
    - przypadająca na niekwalifikowalny zakres zadania:  
kwota otrzymanych odsetek, .....
    - rozliczenia kar umownych .....
    - przychodu: .....
    - przypadająca na kwalifikowalny zakres zadania:  
kwota otrzymanych odsetek .....
    - rozliczenia kar umownych .....
    - przychodu: .....
- Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyższe: **333.839,48 zł**
7. Kwota uzyskanych odsetek bankowych od kwot przekazanego dofinansowania:  
  
Kwota **21,23 zł** Data przelania do RFRD: **01.12.2022**
  8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót: **233.687,63 zł**

**Finansowanie kwalifikowalnych wydatków zadania**

9. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:  
wartość zadania: **400.076,40 zł**,  
w tym:  
dofinansowanie: **244.200,27 zł**  
budżet samorządu: **155.876,13 zł**
10. Wydatki poniesione (zapłacone) od początku realizacji zadania, tzn. w okresie  
od **21.06.2022** do **01.12.2022**  
kwota: **333.839,48 zł**
11. Wydatki do poniesienia niezbędne do zakończenia realizacji zadania **0,00 zł**
12. Suma dofinansowania otrzymana od początku realizacji zadania: **244.200,27 zł**
13. Dofinansowanie pobrane w nadmiernej wysokości i zwrócone do RFRD:  
  
Kwota **10.512,64 zł** data zwrotu: **7.10.2022**  
  
Kwota odsetek od kwoty dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości, które nie zostało  
zwrócone w terminie:  
  
Kwota ..... data zwrotu: .....
14. Dotychczasowy udział środków własnych (od początku realizacji zadania): **100.151,85 zł**
15. Zgodność realizacji zadania z umową o dofinansowanie.  
  
- czy inwestycja została zrealizowana w terminie określonym w § 3 umowy o dofinansowanie?  
**TAK** NIE  
  
- czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w  
Załączniku nr 1 do umowy?  
**TAK** NIE  
  
Jeśli nie, proszę wyjaśnić przyczyny odstępstw:  
  
.....  
.....

## 16. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte rozliczeniem:

Lp	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wystawca	Kwota brutto		Kwota brutto po umniejszeniach			Data zapłaty	
				Razem	Kwalifikowalna	Niekwalifikowalna	Razem	Kwalifikowalna po umniejszeniu		Niekwalifikowalna po umniejszeniu
1	1/09/22	14.09.2022	VIA Krzysztof Rosiak, Stefania 29, 62-710 Władysławów	332.339,48	332.339,48	0,00	332.339,48	332.339,48	0,00	7.10.2022
2	FV/40/06/2022	22.06.2022	Artykuły reklamowe GABRO drukarnia Wielkoformatowa Brzeźno, ul. Główna 44, 62-513 Krzymów	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	29.06.2022
Razem:				333.839,48	333.839,48	0,00	333.839,48	333.839,48	0,00	
				Dofinansowanie	233.687,63		Dofinansowanie	233.687,63		
				Wkład własny	100.151,85		Wkład własny	100.151,85		

17. Stopień wykonania zadania – rzeczowy i finansowy - odniesienie do planowanego kwalifikowalnego zakresu rzeczowego wskazanego w aktualnym Załączniku nr 1 do umowy:

Harmonogram rzeczowo - finansowy					
L.p.	Elementy i rodzaje robót		Koszty kwalifikowalne		% kosztów wykonanych
	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
1	Roboty przygotowawcze	Roboty przygotowawcze	13.933,44	13.933,44	100
2	Koryta podbudowy, elementy ulic	Koryta podbudowy, elementy ulic	148.443,91	129.003,45	87
3	Nawierzchnie.	Nawierzchnie	96.257,34	66.771,04	69
4	Elementy odwodnienia	Elementy odwodnienia	130.237,01	112.926,85	87
5	Roboty wykończeniowe	Roboty wykończeniowe	9.704,70	9.704,70	100
6	Tablica informacyjna	Tablica informacyjna	1.500,00	1.500,00	100
Razem:			400.076,40	333.839,48	83

Przyczyny różnic (o ile występują):

Wykonanie finansowe zadania (kwalifikowalne)			
Planowana wartość zadania (wg. umowy)	Wartość wykonanego zadania (po zakończeniu inwestycji)	% wykonania finansowego	Przyczyny różnic (o ile występują)
400.076,40	333.839,48	83	niższy koszt wykonania, rozliczenie kosztorysowe

Droga – odcinki dróg objętych zadaniem (km) (odcinek drogi, na którym wykonywane będą jakiegokolwiek roboty i prace)					
Odcinki (lp.)	Droga powiatowa/gminna (wskazać rodzaj drogi i numer lub wskazać brak statusu drogi publicznej)	Rodzaj robót B/P/R (budowa/rozbudowa, przebudowa, remont)	Długość odcinka (w km)	kilometraż	
				od 0+000	do 0+000
1	powiatowa 4497P	przebudowa	0,229	5+875	6+104
Razem:			0,229		

Jezdnia (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)				
odcinki	przekrój	klasa	szerokość	długość (km)
1				

Chodnik (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)			
Odcinki	Chodnik	Długość (w km)	
		istniejący wcześniej	nowoprojektowany
1	str. lewa		
	str. prawa		0,229
Razem:			0,229

<b>Droga rowerowa</b> (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)					
Odcinki	Droga rowerowa	Długość (w km)			
		poza jezdnią		po jezdni po pasie ruchu dla rowerów	
		istniejąca wcześniej	nowoprojektowana		Istniejąca wcześniej
			jednokierunkowa	dwukierunkowa	
1	str. lewa				
	str. prawa				
	Razem:				

<b>Droga pieszo – rowerowa</b> (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty, a części piesza i rowerowa nie zawierają się w długościach wykazanych w pkt. IV. i V.)			
Odcinki	Droga pieszo - rowerowa	Długość (w km)	
		istniejąca wcześniej	nowoprojektowana
1	str. lewa		
	str. prawa		
	Razem:		

<b>Odwodnienie</b> (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)			
Odcinki		Nowoprojektowane	
		kolektor kanalizacji deszczowej (wykazywany po jednej ze stron drogi, chyba że biegnie po obydwu stronach osobny)	rów/rowy (w km)
1	str. lewa		
	str. prawa	0,229	
	Razem:	0,229	

<b>Przystanki autobusowe</b> (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)	
liczba	w tym z peronami
0	0

<b>Skrzyżowania (liczba)</b> (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)		
z dr. powiatową	z dr. wojewódzką	z dr. krajową
0	0	0

<b>Rozwiązania specjalne</b> (wyłącznie w zakresie w jakim będą prowadzone roboty)	
Rodzaj rozwiązania (wymienić rodzaj)	ilość (szt).

Oświadczenia Beneficjenta:

Oświadczam, że wniosek i inne dokumenty zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą, a wnioskowane dofinansowanie jest na minimalnym poziomie umożliwiającym realizację zadania.

Oświadczam, że w całym procesie inwestycyjnym zostały zachowane wymogi przepisów o zamówieniach publicznych.

Oświadczam, że wkład własny obejmuje wyłącznie środki nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej.

Oświadczam, że realizując zadanie podlegające dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podejmowałem i będę prowadzić działania informacyjne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.) oraz wytycznymi i wzorami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2506).

Oświadczam, że tablica informacyjna umieszczona w miejscu realizacji zadania posiada wymiary 180x120 cm / ~~90x60 cm~~\*\*. Jednocześnie, oświadczam, że dla tablicy o wymiarach 90x60 cm, uzyskałem opinię organu zarządzającego infrastrukturą, w zakresie której realizowane jest zadanie, właściwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzającej, że umieszczenie tablicy o wymiarach wskazanych w § 5 ust. 13 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. 2021 poz. 2506) nie jest możliwe ze względów technicznych lub względów bezpieczeństwa oraz uzyskałem zgodę dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego.

~~\*Oświadczam, że w wyniku realizacji zadania objętego umową inwestycja została zaliczona/zostanie zaliczona\*\* do kategorii dróg powiatowych/gminnych\*\*.~~

~~Jednocześnie załączam/prześlę w terminie wynikającym z umowy\*\* odpowiednią uchwałę dotyczącą nadania drodze statusu drogi publicznej oraz wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, w którym dokonano publikacji uchwały.~~

~~\*Dotyczy zadań, których przedmiotem były roboty dotyczące drogi nie posiadającej statusu drogi publicznej, która w wyniku realizacji zadania winna otrzymać status drogi publicznej.~~

~~\*\*Niepotrzebne skreślić~~

Turek, 02.12.2022 r.  
(miejsowość, data)

STAROSTA

WICESTAROSTA

SKARBNIK

*Dariusz Katusz*

*Władysław Karcki*

*Teresa Borkowska*

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

*Jan Kacprzak*  
Kierownik Wydziału Inwestycji,  
Zarząd Powiatu Tureckiego  
Jan Kacprzak