

(pieczęć Wnioskodawcy)
IZP.3153.9.2021

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Sprawozdanie kwartalne z realizacji zadania inwestycyjnego

1.	Umowa o dofinansowanie nr 2022/0101/1530/SubA/DIS/SP/21 z dnia 17.02.2022 r.
2.	Nazwa Wnioskodawcy: Powiat Turecki
3.	Nazwa zadania inwestycyjnego: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej długości 333,333 m oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku
4.	Sprawozdanie kwartalne składane wg stanu (zaznaczyć właściwe) <input type="checkbox"/> sprawozdanie za I kwartał wg stanu na dzień 31 marca r. <input type="checkbox"/> sprawozdanie za II kwartał wg stanu na dzień 30 czerwcar. <input checked="" type="checkbox"/> sprawozdanie za III kwartał wg stanu na dzień 30 września 2022 r. <input type="checkbox"/> sprawozdanie za IV kwartał wg stanu na dzień 31 grudnia r.
5.	Stan zaawansowania zadania inwestycyjnego (zaznaczyć właściwe): <input type="checkbox"/> przed ogłoszeniem zamówienia publicznego <input type="checkbox"/> zamówienie publiczne ogłoszone <input checked="" type="checkbox"/> zawarta umowa z wykonawcą <input checked="" type="checkbox"/> prace budowlane w toku <input type="checkbox"/> prace budowlane zakończone
6.	Ocena zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego, realizacja zadania przebiega (zaznaczyć właściwe): <input type="checkbox"/> z przyspieszeniem w stosunku do harmonogramu <input checked="" type="checkbox"/> zgodnie z harmonogramem <input type="checkbox"/> z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu <input type="checkbox"/> z opóźnieniem zagrażającym terminowej realizacji zadania i wykorzystaniu dofinansowania
7.	Termin zakończenia zadania inwestycyjnego: wg umowy o dofinansowanie – 31.10.2023 r. prognozowany - 31.10.2023 r.
8.	Planowana całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: wg umowy o dofinansowanie: 2.142.521,00 zł końcowa, prognozowana: 2.156.737,46 zł

9. Wydatki poniesione ogółem od początku realizacji zadania 0,00 zł, w tym:				
Rok	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania ze środków własnych i innych (zł):	Dofinansowanie przyznane ze środków FRKF (zł):	Dofinansowanie wykorzystane ze środków FRKF (zł):	Dofinansowanie wykorzystane ze środków FRKF (%):
2022	954.202,45	1.071.200,00	71.200,00	6,6
Łącznie:	954.202,45	1.071.200,00	71.200,00	6,6

Uwagi:

Stan na dzień 30 września 2022 r.: złożony został wniosek o wypłatę dofinansowania oraz sprawozdanie z poniesionych wydatków (formularz nr 1 oraz formularz nr 3); zawnioskowano o kwotę 71.200,00 zł z FRKF

podpisy osób upoważnionych

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Boniani
 Boniani Wydział Inwestycji,
 Zarząd Publicznych Projektów
Boniani Macprzak