

(pieczęć Wnioskodawcy)
IZP.3153.8.2021

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa

Sprawozdanie kwartalne z realizacji zadania inwestycyjnego

1.	Umowa o dofinansowanie nr 2021/0144/1530/SubA/DIS/SP z dnia 6.12.2021 r.
2.	Nazwa Wnioskodawcy: Powiat Turecki
3.	Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Turku
4.	<p>Sprawozdanie kwartalne składane wg stanu (zaznaczyć właściwe)</p> <p><input type="checkbox"/> sprawozdanie za I kwartał wg stanu na dzień 31 marca.... r.</p> <p><input type="checkbox"/> sprawozdanie za II kwartał wg stanu na dzień 30 czerwca.....r.</p> <p>X sprawozdanie za III kwartał wg stanu na dzień 30 września 2022 r.</p> <p><input type="checkbox"/> sprawozdanie za IV kwartał wg stanu na dzień 31 grudnia r.</p>
5.	<p>Stan zaawansowania zadania inwestycyjnego (zaznaczyć właściwe):</p> <p><input type="checkbox"/> przed ogłoszeniem zamówienia publicznego</p> <p><input type="checkbox"/> zamówienie publiczne ogłoszone</p> <p>X zawarta umowa z wykonawcą</p> <p>X prace budowlane w toku</p> <p><input type="checkbox"/> prace budowlane zakończone</p>
6.	<p>Ocena zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego, realizacja zadania przebiega (zaznaczyć właściwe):</p> <p><input type="checkbox"/> z przyspieszeniem w stosunku do harmonogramu</p> <p>X zgodnie z harmonogramem</p> <p><input type="checkbox"/> z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu</p> <p><input type="checkbox"/> z opóźnieniem zagrażającym terminowej realizacji zadania i wykorzystaniu dofinansowania</p>
7.	<p>Termin zakończenia zadania inwestycyjnego:</p> <p>wg umowy o dofinansowanie – 31.10.2023 r.</p> <p>prognozowany - 31.10.2023 r.</p>
8.	<p>Planowana całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego:</p> <p>wg umowy o dofinansowanie: 8.321.931,00 zł</p> <p>końcowa, prognozowana: 10.145.067,23.zł</p>

9. Wydatki poniesione ogółem od początku realizacji zadania 0,00 zł, w tym:				
Rok	Wydatki poniesione od początku realizacji zadania ze środków własnych i innych (zł):	Dofinansowanie przyznane ze środków FRKF (zł):	Dofinansowanie wykorzystane ze środków FRKF (zł):	Dofinansowanie wykorzystane ze środków FRKF (%):
Łącznie:				

Uwagi:

.....

.....

podpisy osób upoważnionych

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karcki

[Signature]
 Wydział Inwestycji,
 Zarząd Gminy Kacprzak
 Kacprzak