

## Kosztorys Powykonawczy

**VIA**  
**Krzysztof Rosiak**  
 Stefania 29, 62-710 Władysławów  
 tel. 725 666 687  
 NIP: 668 196 31 96 REGON: 383940752

Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś –  
 budowa chodnika – etap II

Lp.	Podstawa	Opis	J.M.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>I</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.	KNNR 001-0111- 01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie: równinnym	km	0,229	25 000,00	5 725,00
2.	wycena własna	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1,00	4 000,00	4 000,00
3.	KNR 003- 0101-02- 00	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość od 6 do 10 cm - wzdłuż projektowanego chodnika	m	229,00	3,00	687,00
4.	KNR 003- 0104-03- 00	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie na szerokość 1,0m w celu wyrównania koleiny oraz ułożenia krawężnika i ścieku (z wywozem materiału z rozbiórki na składowisko Wykonawcy.)	m2	229,00	4,00	916,00
<b>II</b>						
<b>KORYTA PODBUDOWY ELEMENTY ULIC</b>						
5.	KNNR 001-0201- 03-00	Usunięcie warstwy humusu gr. 30cm wraz z odwozem na 10km	m3	375,00	25,00	9 375,00
6.	KNNR 001-0201- 03-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi gr. 20cm z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 10km (30% urobku do wbudowania w pobocza i skarpy nasypów)	m3	210,27	25,00	5 256,75



7.	KNNR 001-0402- 01-30	Formowanie nasypów wraz zakupem i dowozem materiału (Po, Pr,Ż) – nasyp pod chodniki i zasypanie rowu wraz z kolektorem	m3	692,77	50,00	34 638,50
8.	KNNR 006-0103- 01-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	695,30	2,00	1 390,60
9.	KNNR 006-0109- 01-00	Podbudowy betonowe z betonu C8/10, wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - chodniki	m2	366,00	21,00	7 686,00
10.	KNNR 006-0109- 03-00	Podbudowy betonowe z betonu C8/10, wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm - przejazdy przez chodniki i wjazdy	m2	215,80	40,00	8 632,00
11.	KNNR 006-0403- 03-00	Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ławą pod ściek z betonu C12/15, na podsypce cementowo- piaskowej o wym. 15x30cm	m	229,00	88,00	20 152,00
12.	KNNR 006-0404- 03-00	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową o wymiarach obrzeża 20x6cm	m	167,00	40,00	6 680,00

13.	KNNR 006-0404- 05-00	Obrzeża betonowe na ławie betonowej z betonu C8/10 wraz z wykonaniem ławy z wypełnieniem spoiny zaprawą cementową o wymiarach obrzeża 30x8cm - obramowanie wjazdów	m	84,00	50,00	4 200,00
14.	KNNR 006-0407- 04-00	Ścieki ulicznez kostki brukowej betonowej gr. 8cm układanej w dwóch rzędach na płask na podsypce cem-piaskowej.	m	229,00	30,00	6 870,00
<b>III</b>						
<b>NAWIERZCHNIE</b>						
15.	KNNR 006-0502	Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem- chodnik	m2	366,00	87,00	31 842,00
16.	KNNR 006-0502- 03-10	Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej betonowej, kolorowej układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cementowo-piaskowej, przy gr. kostki 8cm - kostka czerwona bezfazowa	m2	215,80	98,00	21 148,40
17.	KNNR 006-0309- 02-40	Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z betonu asfaltowego KR1, przy gr. Warstwy po zagęszczeniu 6cm odtworzenie nawierzchni pomiędzy istniejącą nawierzchnią a projektowanym ściekiem	m2	12,95	100,00	1 295,00
<b>IV</b>						
<b>ELEMENTY ODWODNIENIA</b>						

18.	KNNR 001-0202- 01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 5km wykop pod elementy odwodnienia drogi	m3	151,09	25,00	3 777,25
19.	KNR 2-18- 0501-01- 00	Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty gr. Podłoża 10cm	m2	138,30	4,00	553,20
20.	KNR 2-18- 0614-01- 00	Ustawianie studni rewizyjnych z kręgów betonowych metoda studniarską o gł. Do 3,0m w gruntach kat. I-II śr. kręgów 1000mm	szt.	7,00	4 000,00	28 000,00
21.	KNR 2-18- 0625-02- 00	Studzienki ściekowe uliczne, betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm, z osadnikiem bez syfonu podłączone bezpośrednio do przykanalika za pomocą kształtek wklejonych w przykanalik	szt.	8,00	3 000,00	24 000,00
22.	KNR 2-18- 0911-02- 00	Przykanaliki do sieci kanalizacyjnych z rur PP SN8 o śr. 200mm	m	27,00	90,00	2 430,00
23.	KNNR 004-1308- 06-00	Kanał z rur kanalizacyjnych PP SN8 łączących na wcisk/rury łącznie z uszczelką o śr. zewnętrznej 400mm	m	217,00	150,00	32 550,00
24.	KNNR 006-0605- 03-00	Ścianki czołowe betonowe-obudowa wylotów kolektora przy śr rur 40cm	szt.	1,00	500,00	500,00
V	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
25.	KNNR 001-0503- 01-00	Plantowanie poboczy i skarp nasypów	m2	789,00	4,00	3 156,00
26.	KNNR 001-0507- 01-00	Humusowanie skarp z obsianiem gr. warstwy humusu 5cm	m2	789,00	6,00	4 734,00

KIEROWNIK BUDOWY:

NETTO	270 194,70
VAT 23%	62 144,78
BRUTTO	332 339,48

mgr inż. WITOLD ROSIAK  
upr. bud. do kierowania robotami bud.  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno - budowlanej  
nr 7132/27/W/2000

INSPEKTOR NADZORU  
Andrzej Paruszewski

Uprawniony do kierowania i nadzorowania  
robotami budowlanymi w zakresie  
drogowych obiektów budowlanych  
Nr upr. GP-7342/47/92 z dnia 22.06.92r.

Andrzej Paruszewski  
Kierownik  
Zarządu Drog Powiatowych w Turku